



Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in liquidazione

Sede località Tossilo – 08015 Macomer (NU)
Tel. 078571675 – 078570597 Telefax 078572125
e-mail: info@consorzioindustrialemacomer.it
pec: zirmacomer@digitalpec.com
C.F. e P.IVA 00153150917
www.consorzioindustrialemacomer.it

Prot. n. 883 _____

Macomer, 06.12.2024

RAS ASS.TO DIFESA AMBIENTE
Servizio Tutela Atmosfera e Territorio

e p.c. **PROVINCIA DI NUORO**
Settore Ambiente
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Trasmessa solo via pec
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it;
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: Attività per l'avvio del nuovo impianto termovalorizzazione – Aggiornamento attività previste nel crono programma trasmesso con nota 853 del 26.11.2024.

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che nella settimana dal 01.12.2024 al 06.12.2024 sono state svolte le sotto riportate attività come da previsione del crono programma di cui alla nota prot. 853 del 26.11.2024:

- Verifica di tutti sistemi meccanici
- Verifica di tutti i sistemi elettro-strumentali



Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in liquidazione

Sede località Tossilo – 08015 Macomer (NU)
 Tel. 078571675 – 078570597 Telefax 078572125
 e-mail: info@consorzioindustrialemacomer.it
 pec: zirmacomer@digitalpec.com
 C.F. e P.IVA 00153150917
 www.consorzioindustrialemacomer.it

ACCENSIONE IMPINATO ATTIVITA' WEEK 49 01-06/12/2024			dic-24							week 49		ESEGUITO	NOTE	
VERIFICA DI TUTTI I SISTEMI MECCANICI			D	L	M	M	G	V	S	SI	NO			
VERIFICA DI TUTTI I SISTEMI ELETTRICI			1	2	3	4	5	6	7					
SISTEMA	DESCRIZIONE	MANOVRE DA ESEGUIRE	1	2	3	4	5	6	7	SI	NO			
CALDAIA	CALDAIA PIENA A TAPPO LATO ACQUA, PARTE V-COPRE IN PRESSIONE CON AZOTO SINO A MONTE DELLA TURBINA	AVVIAMENTO POMPA DI RICIRCOLO ACQUA										X	NESSUNA	
	MOVIMENTAZIONE VALVOLE CALDAIA MANUALI E AUTOMATICHE DA DCS-PROVA INTERVENTO STRUMENTAZIONE DI SICUREZZA	MOVIMENTAZIONE VALVOLE MANUALI E INGRASSAGGIO											X	NESSUNA
SISTEMA GRIGIA-FORNO	MOVIMENTAZIONE E CONTROLLI PARTI MECCANICHE E STRUMENTALI	AVVIAMENTO CENTRALINA OLIO E MOVIMENTARE LO SPINTORE ED APRIRE E CHIUDERE SERRANDA RIFIUTI											X	NESSUNA
	AVVIAMENTO DEL SISTEMA -VERIFICHE MECCANICHE E STRUMENTALI - VERIFICA ANALISI CHIMICA ACQUA	AVVIAMENTO GIORNALIERO SISTEMA E SCAMBIO POMPE AUTOMATICO											X	NESSUNA
	AVVIAMENTO POMPE SU RICIRCOLO,VERIFICA MECCANICA-STRUMENTALE E AUTOMAZIONE	AVVIAMENTO SISTEMA											X	NESSUNA
	VERIFICHE MECCANICHE E STRUMENTALE, PROVE DI ACCENSIONE DA DCS	PROVARE ACCENSIONE BRUCIATORI												X
SISTEMA MARTELLI	AVVIAMENTO SEQUENZA AUTOMATICA-CONTROLLI MECCANICI	AVVIARE IL SISTEMA MARTELLI											X	NESSUNA
CARRO PONTE R/S	MOVIMENTAZIONE E CONTROLLO PARTI MECCANICHE	MOVIMENTAZIONE											X	RIPROGRAMMA NELLE PROSSIME SETTIMANE
TRASPORTI MECCANICI SC-CV-PSR	MOVIMENTAZIONE-PROVE AUTOMAZIONE E CONTROLLO PARTI MECCANICHE/STRUMENTALI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DA DCS E VERIFICA INTERVENTI PROTEZIONI 3G SETTIMANA PER IN											X	NESSUNA
LINEA FUMI	MOVIMENTAZIONE MANUALE ED INGRASSAGGIO VALVOLE,MARTELLI ESP, SCALDISGLE TRAMOGGE-FAM IN BY-PASS	MOVIMENTAZIONE VALVOLE-MARTELLI											X	NESSUNA
	MOVIMENTAZIONE DA DCS VALVOLE,MARTELLI ESP, SCALDISGLE TRAMOGGE-FAM IN BY-PASS CON PORTINE APERTE PER ARIEGGIARE	MOVIMENTAZIONE VALVOLE											X	NESSUNA
VENTILATORI ARIA DI COMBUSTIONE, ID FAN E PRESCALDO	AVVIAMENTO E CONTROLLO PARTI MECCANICHE/STRUMENTALI	AVVIAMENTO VENTILATORI ARIA GENERALI											X	NESSUNA
SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO TERMICI	AVVIAMENTO POMPE,VERIFICA MECCANICA E STRUMENTALE-CONTROLLO PARAMETRI CHIMICI ACQUA	AVVIAMENTO E SCAMBIO POMPE											X	NESSUNA
POMPE ALIMENTO DEGASATORE	AVVIAMENTO POMPE E CONTROLLO PARTI MECCANICHE-AUTOMATISMI-STRUMENTAZIONE-CONTROLLO PERICOLO PARAMETRI CHIMICI ACQUA ALIMENTO	AVVIAMENTO											X	NESSUNA
POMPE CONDENSATO	AVVIAMENTO POMPE ,CONTROLLO PARTI MECCANICHE-AUTOMATISMI -STRUMENTAZIONE-PARAMETRI CHIMICI CONDENSATO	AVVIAMENTO											X	NESSUNA
VALVOLE DI CICLO TERMICO	MOVIMENTAZIONE E INGRASSAGGIO VALVOLE MANUALI	MOVIMENTAZIONE VALVOLE											X	NESSUNA
SISTEMI RIANCIO DRENI	AVVIAMENTO SISTEMA E VERIFICA MECCANICA-STRUMENTALE	AVVIAMENTO POMPA E PROVA AUTOMATISMI/STRUMENTAZIONE											X	NESSUNA
CONDENSATORE ACC	AVVIAMENTO E CONTROLLO PARTI MECCANICHE VENTILATORI	AVVIAMENTO FAN											X	NESSUNA
SISTEMA ARIA COMPRESSA	CONTROLLO PARTI MECCANICHE-AUTOMATISMI -STRUMENTAZIONE	MANTENIMENTO SISTEMA IN MANUALE ED A DCS											X	NESSUNA
IMPIANTO OSMOSI	VERIFICA PARTI MECCANICHE -AUTOMATISMI E STRUMENTAZIONE	AVVIAMENTO											X	NESSUNA
VALVOLE DI SICUREZZA	VERIFICA TARATURE	VERIFICARE DATA DI SCADENZA											X	ALCUNE VALVOLE RISULTANO SCADUTE O DA TARARE SI PROCEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE COME MEGLIO SPECIFICATO NEL GIORNALE D'IMPIANTO,NESSUNA INTERRUZIONE DEI TEMPI

L'esecuzione delle attività previste risulta conforme alle tempistiche pianificate per l'avvio dell'impianto.

Distinti Saluti

Il Commissario Liquidatore
 Dott. Mario Zacchino