REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO - CRONOPROGRAMMA ACCENSIONE IMPIANTO DEL 25/11/2024

	dic-24				gen-25				feb-25				mar-25				apr-25				mag-25				giu-25				lug-25				ago-25			
settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ACCENSIONE IMPIANTO																																				
Verifica di tutti sistemi meccanci																																				
Verifica di tutti i sistemi elettro strumentali																																				
Movimentazione e prove griglia a freddo																																				
Movimentazione e prove elettrofiltro (vastri, valvole, trasporti)																																				
Movimentazione e prove filtro a maniche (vastri, valvole, trasporti)																																				
Movimentazione ventilatore di coda																																				
Comunicazione messa in esercizio				**13 dicembre**																																
Accensione impianto a gasolio e pre riscaldo caldaia dal 27-12-2024						**27 dicembre**																														
Precoating maniche filtranti																																				
Verifica tenuta maniche																																				
Inserimento catalizzatore																																				
Coordinamento attività con Gestore																																				
Inzio attività in turno																																				
Rampa temperatura caldaia per inserimento rifiuti 850° (attività a gasolio)																																				
Presentazione SCIA parziale								**13 gennaio**																												
Inizio attività di combustione a rifiuti																																				
CONFERIMENTI																																				
Conferimento a 50 ton giorno												**settimana dal 13 al 20 gennaio**																								
Conferimento a regime																																				
PRESELEZIONE																																				
Preselezione, carpenterie e apparecchiature impianto di pretrattamento R.U.																																				
Avviamento a freddo impianto di preselezione																																				
COMPLETAMENTO LAVORI																																				
Ultimazione lavori																																				
Conto finale																																				
COLLAUDO IMPIANTO																																				
Collaudo impianto									AVVIO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																												
GESTIONE SEMESTRALE IN AFFIANCAMENTO a collaudo eseguito	**A PARTIRE DALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO**																																			